



प्रदेश सरकार
बागमती प्रदेश
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय
हेटौडा, मकवानपुर

आ आ २०७६/०७७ को कार्यक्रम तथा प्रगति
मिति २०७६/११/१४

प्रस्तोता:
डा.सहदेव बहादुर भण्डारी
नि. निर्देशक



कार्य जिम्मेवारी



- ५ करोड भन्दा बढीको लागत अनुमान र ७ करोड भन्दा बढीको बोलपत्र स्वीकृती (प्रदेश सार्वजनिक खरीद नियमावली, २०७६)
- ५% भन्दा बढीको को भेरिएशन (Variation) राय सहित मन्त्रालयमा सिफारिश
- म्याद थपको स्वीकृत तथा सिफारिश
- बजेट रकमान्तरको सिफारिश
- मातहतको कार्यालयलाई समन्वय र निर्देशन
- सडक/पुल/झोलुङ्गे पुलको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तयार
- सडक/पुल सम्बन्धी योजना तर्जुमा, अनुगमन र मूल्यांकन
- सडक/पुल/झोलुङ्गे पुल निर्माण



कर्मचारी विवरण



क्र.स.	पद	जम्मा दरबन्दी	पदपूर्ती	रिक्त
१	निर्देशक/अधिकृत एघारौ	१	०	१
२	सि.डि.ई/अधिकृत दशौ/नवौ	३	१	२
३	इञ्जिनियर / अधिकृत आठौ/सातौ	५	३	२
४	शाखा अधिकृत / अधिकृत आठौ/सातौ	१	१	०
५	लेखा अधिकृत/लेखापाल / अधिकृत छैठौ	१	१	०
६	ना.सु. / अधिकृत छैठौ	१	१	०
७	सव-इन्जिनियर/ अधिकृत छैठौ	६	१	५
८	ल्याब टे. / अधिकृत छैठौ	१	०	१
९	ह.स.चा.	१	०	१
१०	का.स.	३	१	२
	जम्मा	२३	९	१४

गत आ. ब. ०७५/०७६ को संछिप्त प्रगति



बजेट तथा खर्च

कुल बजेट	रु ६ अरब ४९ करोड १२ लाख ७२ हजार
----------	---------------------------------

कुल खर्च	रु ३ अरब ६७ करोड ५ लाख ९८ हजार
----------	--------------------------------

भौतिक प्रगति

१) सडक निर्माण

क) कालोपत्रे	९०.७८ कि मि
--------------	-------------

ख) ग्रावेल	१६६.७८ कि मि
------------	--------------

ग) कच्ची	४१८.९९ कि मि
----------	--------------

२) पुल निर्माण

१४ गोटा

३) पुल सर्भे डिजाइन

२२ गोटा

४) सडक सर्भे डिजाइन

२१० कि मि

आ. व. २०७६/०७७ को माघ मसान्तसम्म को प्रगति पूँजीगत खर्चको प्रगति विवरण



कार्यालयको नाम	ठेगाना	जम्मा योजना संख्या	सम्झौता भएको संख्या	कुल बजेट	हाल सम्मको खर्च	खर्च प्रतिशत	कैफियत	कार्यालयको नाम
यातायात पूर्वधार निर्देशनालय	हेटौडा	116	60	443000000	44416393	10.03	२९ सम्पन्न	यातायात पूर्वधार निर्देशनालय
पूर्वधार विकास कार्यालय	सिन्धुपाल्चोक	108	81	1327160000	249092000	18.77	१७ वटा सम्झौता हुदै सम्पन्न , ५ दोहोरो परेका र ५ डि पि आर हुदै	पूर्वधार विकास कार्यालय
पूर्वधार विकास कार्यालय	काभ्रेपलाञ्चोक	113	40	1140371000	164569000	14.43	आशय १४ ,सूचना प्रकाशन १६	पूर्वधार विकास कार्यालय
पूर्वधार विकास कार्यालय	रामेछाप	95	65	1073130900	234875473	21.89	२ सम्पन्न, सूचना १० ,मूल्यांकन चरणमा १	पूर्वधार विकास कार्यालय
पूर्वधार विकास कार्यालय	ललितपुर	143	71	1443539000	115077000	7.97	मूल्यांकन चरणमा ५० वटा रहेका र पुल ३ र सडक २ सम्पन्न	पूर्वधार विकास कार्यालय
पूर्वधार विकास कार्यालय	नुवाकोट	141	51	1254789000	62679939	5.00	आशय १६ सूचना प्रकाशन २४	पूर्वधार विकास कार्यालय
पूर्वधार विकास कार्यालय	चितवन	152	68	1437963000	57949024	4.03	२३ ठेक्का मूल्यांकन हुदै ११ सम्पन्न	पूर्वधार विकास कार्यालय
प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय	नुवाकोट	35	35	295000000		-	माघमा अख्तियारी गएको	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय
प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय	खुर्कोट	37	37	210000000		-	माघमा अख्तियारी गएको	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय
जम्मा		940	506	8624952900	928658829	10.77		

आ. व. २०७६/०७७ को अर्धवार्षिक प्रगति चालु खर्चको प्रगति विवरण

कार्यालयको नाम	ठेगाना	कुल बजेट	अर्धवार्षिक हाल सम्मको खर्च	खर्च प्रतिशत
यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय	हेटौडा	21567000	4883533.5	22.64
पूर्वाधार विकास कार्यालय	सिन्धुपाल्चोक	15441000	5292870.6	34.28
पूर्वाधार विकास कार्यालय	काभ्रेपलाञ्चोक	15040000	6108826.4	40.62
पूर्वाधार विकास कार्यालय	रामेछाप	15241000	4965148.83	32.58
पूर्वाधार विकास कार्यालय	ललितपुर	14740000	5780843	39.22
पूर्वाधार विकास कार्यालय	नुवाकोट	15441000	4823719.3	31.24
पूर्वाधार विकास कार्यालय	चितवन	14740000	3913383.4	26.55
प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय	नुवाकोट	23618000	2708896.89	11.47
प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय	खुर्कोट	23618000	2047283.2	8.67
जम्मा		159446000	40524505.12	25.42

निर्देशनालयवाट मातहतका कार्यालयको भएका कामको आ. व. २०७६/०७७ को अर्धवार्षिक प्रगति विवरण



कार्यालयको नाम	ठेगाना	लागत अनुमान स्वीकृती संख्या	बहुवर्षिय स्वीकृती संख्या	बोलपत्र स्वीकृती संख्या	म्याद थप स्वीकृती संख्या	VO स्वीकृती संख्या
यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय	हेटौडा	15	3	4	0	0
पूर्वाधार विकास कार्यालय	सिन्धुपाल्चोक	3	8	2	4	0
पूर्वाधार विकास कार्यालय	काभ्रेपलाञ्चोक	2	2	2	3	1
पूर्वाधार विकास कार्यालय	रामेछाप	2	6	0	0	0
पूर्वाधार विकास कार्यालय	ललितपुर	6	6	2	14	0
पूर्वाधार विकास कार्यालय	नुवाकोट	5	3	2	1	0
पूर्वाधार विकास कार्यालय	चितवन	3	3	9	3	0
प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय	नुवाकोट	0	0	0	2	1
प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय	खुर्कोट	0	0	0	3	0
जम्मा		36	31	21	30	2

आ.ब. २०७६/०७७ मा निर्देशनालयबाट सम्पादन गरिने योजनाहरुको विवरण

विवरण	जम्मा योजना संख्या	सम्भाव्य नहुने योजना संख्या	जम्मा बाँकि	हालको अवस्था
सडक सर्वे गत सालको	१६		१६	११ सम्पन्न
पुल सर्वे गत सालको	१८		१८	१३ सम्पन्न
सडक सर्वे	३३	७	२६	Feasibility study सम्पन्न
पुल सर्वे	५	०	५	Feasibility study सम्पन्न
झोपू सर्वे	५८	२८	३०	१० वटा सम्पन्न
भवन निर्माण	१		१	डिजाइन सम्पन्न
सडक निर्माण	१		१	निर्माणाधीन
पुल निर्माण	२		२	निर्माणाधीन
झोपू निर्माण	१५	१	१४	७ वटा बोलपत्र भएको
जम्मा	१५१	३५	११२	३४ वटा सम्पन्न

बजेट तथा खर्च



जम्मा बजेट	४३ करोड ४० लाख
जम्मा खर्च	४ करोड ४४ लाख १६ हजार
खर्च प्रतिशत	१०.२३



आ.ब. २०७६/०७७मा निर्देशनालयबाट विस्तृत परियोजना
प्रतिवेदन (DPR) तयार भएका योजनाहरुको
प्रगती विवरण

आ.ब. २०७६/०७७मा निर्देशनालयबाट विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तयार भएका योजनाहरुको प्रगती विवरण



क्र.सं.	योजनाको नाम	लम्बाइ कि.मी.	ल.इ. रकम	सम्झौता रकम	गत वर्षको भुक्तानी	यस वर्षको दायित्व	यस वर्षको खर्च
क)	सडक सम्बन्धि	कि.मी.					
1	अनाथालय गाइघाट सडक र भिमेश्वर चक्रपथ सडक	९१	९७५००००.००	२०९६१५०.००	२९९३४	२०९६१५०.००	४३१०९५
2	सैलुङ्गेश्वर चक्रपथ	८५	९१०००००.००	२३९६४४७.००	२२३८२	२३९६४४७.००	
3	सिगटी बुलुङ गोगर सडक	४२	४५५००००.००	१५३३९०७.००	१७३६४	१५३३९०७.००	
4	बेला रानी (वि पि राजमार्ग र अरनिको राजमार्ग जोड्ने) र धुलीखेल रबी पाँचखाल सडक	३६	३९०००००.००	१२१९२७०.००	३२८००	१२१९२७०.००	
5	सुनकोसी धुस्कुन पिस्कर तौथली सडक	४७	५००००००.००	९६०५००.००	२२३८२	९६०५००.००	
	जम्मा		३२३०००००.००	८२०६२७४.००		८२०६२७४.००	४३१०९५

आ.ब. २०७६/०७७मा निर्देशनालयबाट विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तयार भएका योजनाहरुको प्रगती विवरण



क्र.सं.	योजनाको नाम	लम्बाइ	ल.इ. रकम	सम्झौता रकम	गत वर्षको भुक्तानी	यस वर्षको दायित्व	यस आ बको खर्च
क)	सडक सम्बन्धि	कि.मी.					
६	भीमफेदी कुलेखानी (हेभी) सडक	१६.००	१९०४७६४.००	1815910.००	९८४६०५	८३९३०५.००	
७	जिल्ला वारा सिंगोल बकैया गा.पा. १,२ बागमती गा.पा. ८,६,९ फापरवारी अँधेरी ललितपुर जिल्ला जोड्ने सडक आयोजना	२५.००	१९१०६९०.००	1827775.००	९४८३६६०	३४४९९५.००	३७९११५
८	बकैया गा.पा.१२ ठिगन मन्थली १० हुँदै बागमती गा.पा. ९ बेतनी हुँदै काभ्रे जिल्लाको तालढुंगा जोड्ने सडक आयोजना	२५.००	१९१०६९०.००	1826362.50	९४८४२२५	३४२९३७.५०	३७७१३७
९	भक्तपुर चक्रपथ चाँगु तेलकोट खण्ड र चितपोल खण्ड	१५.००	१५३९६८०.००	1105705.00	८९९६८२	२९४०२३.००	१९८६४५
१०	पाँचपोखरी रिङ्गरोड	२५.००	१९१०६९०.००	1825515.00	९४०३४२९	४२२०८६.००	३०२४०७
११	मेलम्ची चौतारा नौबिसे सडक(चौतारा नौबिसे खण्ड)	२५.००	१९१०६९०.००	1799525.00	९२६४९३७	५३४५८८.००	६२००८७
१२	जिरो किलो अम्बास भोर्ले पारच्याङ सडक आयोजना नौकुण्ड गा पा रसुवा	११.००	९६७४८०.००	926148.00	५९९६९८	४०६४५०.००	३४३३६६

आ.ब. २०७६/०७७ मा निर्देशनालयबाट विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तयार भएका योजनाहरुको प्रगती विवरण



क्र. सं.	योजनाको नाम	लम्बाइ	ल.इ. रकम	सम्झौता रकम	गत वर्षको भुक्तानी	यस वर्षको दायित्व	हालसम्मको खर्च
१३	पिप्ले मक्रान्चुली सिखरकटेरी सडक आयोजना, मकवानपुरगढी गा पा	१०.००	९०१२५०.००	830550.00	५८५७९५	२४४७५५.००	१५३५३३
१४	पाल्पा भन्ज्याङ साधभन्ज्याङ, ज्वालामुखी गा.पा.	५.००	४५०६३०.००	428722.00	२९३४८३	१३५२३९.००	७२३४७
१५	निलकण्ठ १४ स्याउले बडरथोक काउले सडक धादिङ्ग	१५.००	१९४९३५०.००	1130565.00	८९३५२१	२३७०४४.००	१८३४४६
१६	भोर्ले तिनेखु गा.पा. केन्द्र सडक आयोजना, गौरिशंकर गा.पा.	५.५	४९५६९०.००	470927.50	२८१५३९	१८९३८८.५०	१८९३८८
	जम्मा	१८३.	१५८५१६०४.	१३९८७७०५.	१०००६५७४.	३९८११३१.	२८१९४७१.

आ.ब. २०७६/०७७ मा निर्देशनालयबाट विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तयार भएका योजनाहरुको प्रगती विवरण



क्र. सं.	योजनाको नाम	लम्बाइ	ल.इ. रकम	सम्झौता रकम	गत वर्षको भुक्तानी	यस वर्षको दायित्व	यस आ बको खर्च
ख)	पुल सम्बन्धि	मिटर					
1	त्रिशुली नदी पक्की पुल विदुर न.पा. ६ महारानी डी र चैनपुर जोड्ने	१२०	१९.०१०६९००	1728900.00	११७२९०५	१०८९८८५	
2	गडौली खोलामा पक्की पुल, कमलामाई ७ तीनपाटन जाने सडक	60	१४२३४५०.००	1361085.00	२७१२००	३९३८४०	
3	सिन्धुली गैरिबजार मधुटार जाने ग्वाङ खोला पक्की पुल	४५	१४८८३५०.००	1378600.00	९८४७६०	४३९००१	
4	खिम्ती अम्बास पक्की पुल	८०	१६२३३६०.००	1539964.00	११००९६३	५३२५२०	४११५००
5	देविटार दोरम्बा कोइलीबगर सडकको अँधेरीखोलामा पक्की पुल र निगालेबास पात्ले मझुवा दधौलेभन्ज्याङ सल्लेटार खोला झोपु भएको ठाउँमा पक्की पुल	१६ र ३०	१९७३७२०.००	1887100.00	१३५४५८०	१२४४१३०	५६९५२०
6	मन्थली ६ कुनौरी मन्थली ७ ठेडी तामाकोसी खोला पक्की पुल	११०	१६२३३६०.००	1553750.00	३०९६२०	५३२०६२	
7	नपली श्रीजनगरको सृष्टिमार्ग निकोसेरा युथ क्लवबाट पुरानोबाटो जोड्ने हनुमन्ते खोला पुल र ललितपुर म.न.पा. १३, १४ र १५ रानिवुबाट भैंसेपाटी जोड्ने नख्खु खोला पुल निर्माण	२५ र २०	१९१०३००.००	1873540.00	१३४१४७८	३४०८६६	
8	थोपल खोला पूल (गणेश मन्दिर निलकण्ठ न पा ३ र बगैचा नवदुर्गा प्रा वि जोड्ने सडक)	२५	१२५२२८६.००	1194975.00	८५४१०९	१०८९८८५	३६०८६५

आ.ब. २०७६/०७७ मा निर्देशनालयबाट विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तयार भएका योजनाहरुको प्रगती विवरण

क्र.सं.	योजनाको नाम	लम्बाइ	ल.इ. रकम	सम्झौता रकम	गत वर्षको भुक्तानी	यस वर्षको दायित्व	यस आ बको खर्च(कन्टे न्जेन्सी समेत)
9	ज्वालामुखी ४ धौखोला पुल र रामटार सिध्दलेक वडा नं ४-६ जोड्ने थोपल खोला पक्की पुल	२० र ३५	१८७८२२९.७३	1873540.00	१३४३७६६	५२९७७४	५६४७७४
10	जिरी न.पा.वडा १ को लोम्सा र रामेछाप जिल्लाको गोकुलगंगा गा.पा. १ खिम्ती खोला खहरेमा पक्की पुल निर्माण	३०	१२०४१४०.६०	1145255.00	८१४८८७	३३०३६८	३४४३६७
11	गेर्खुटार र दारेगौँडा जोड्ने पक्की पुल निर्माण	४५	१३६१५३४.०६	1348090.00	९२५४७०	४२२६२०	४२२६२०
12	बसेनी चोक शक्तिखोर इन्डरट्रिएल एरिया मा पर्ने खगेरी खोला पुल	८०	१६००५२०.००	1531150.00	१०७९८५५	४५१२९५	४१९७९५
१३	बेतरीखोला पक्की पुल भरतपुर उ म न पा २७ कलिका मन्दिर	२५	१०५६१९०.००	1011350.00	७१७२२१	२९४१२९	३१०१२८
१४	लालझाडी मैनाटार राप्ती नदिमा पक्की पुल निर्माण हेटौडा १	११०	१७७६६००.००	1700876.00	३२४१२९	१३७६७४७	
१५	पर्सिधाप - थारुगाउँवाट धेबौली जाने बाटोको गेडी खोलामा सडक पुल निर्माण भरतपुर २७	१५	८८७६८०.००	840720.00	५८५३४०	२५५३८०	
1६	चेहेरे सुनकोसी पुल	१००	१७५४२५१.१	१७५१५००.00	१२५६५३०	४९४९७०	५२९९७०
1७	चन्दाहा पुल कमलामाई न. पा. वार्ड न. १० र १३	७५	१५२६१८८.६३	१५१७१७२.९७	१०९०२९६	४२६८७७	
1८	बलेफी खोला पुल शेराफाँट	५०	१३६३१३६.७	1351480.00	६८६७४०	६६४७४०	
जम्मा							

आ.ब. २०७६/०७७ मा निर्देशनालयबाट विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तयार भएका योजनाहरूको प्रगती विवरण



क्र.सं.	योजनाको नाम	लम्बाइ	ल.इ. रकम	सम्झौता रकम	हालसम्मको खर्च
ग)	वातावरणीय अध्ययन गरिने योजनाहरू				
१	चुनियाटार नामटार कालिकाटार सडकको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE)	७	४७८४९०.००	477990.00	९६६१५
२	मातातिर्थ सतुङ्गल कुलेखानी सडक (मकवानपुर खण्ड) को प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE)	७	४८०२००.००	479289.50	९५३९४
	जम्मा				१९२००९.००

आ.ब. २०७६/०७७मा निर्देशनालयबाट विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तयार हुने योजनाहरुको प्रगती विवरण



क्र.सं.	योजनाको नाम	लम्बाइ	ल.इ. रकम	सम्झौता रकम	हालसम्मको खर्च
क)	सडक सम्बन्धि	कि.मी.			
१	छहरे लिखु खोला कविलास घले भञ्ज्याङ्ग थप्रेक वेतेनी सडक	३३			
२	छहरे पुल रास्ट्रीय मा बि लाकुरी भञ्ज्याङ्ग घले भञ्ज्याङ्ग मोटरबाटो सडक	१४			
३	नुवाकोट बागेश्वरी उर्लेनी काल्चे माला भञ्ज्याङ्ग सडक	३२			
४	मांद्रे ढुंगा खडक भञ्ज्याङ्ग दाडसिङ काफ्ल्यानी सडक	२८			
५	लट्टन डाडा पन्चकन्या गा बि स भवन सडक	९			
६	शिवपुरी ७ ढलानघर श्याल्पुरखोला शिवालय घले भञ्ज्याङ्ग कुल्कुले आरुखर्क ठकुरी टोल सिंगार खोला दुप्चेस्वर ५,६ समुन्द्रटार सडक	१२			
७	आदमघाट जोगिटार पेर्खाले मजुवा थुम्की चौतारा हुदै मकवानपुर सडक	५.७८			
८	झिन्गेखोला माझटार केउरेनि टार आदमखोला पोखरी भञ्ज्याङ्ग वर् भञ्ज्याङ्ग सडक	६			
९	ठुलिबेशी मुचोक सुक भञ्ज्याङ्ग (मुलपानी) सडक	१२			
१०	त्रिपुरासुन्दरी गा.पा. १ टारीबेशी ह्यापापुङ्गे वडा नं. ६ सिमबेशी बोलाङ-टार र सल्लाघारी आगिञ्चोक बेलुङ पुलखर्क रिकचेत सडक स्तरोन्नती				
११	निलकण्ठ नपा .१ पात्ले -धुसेनी ,काउले सडक	८			

आ.ब. २०७६/०७७मा निर्देशनालयबाट विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तयार हुने योजनाहरुको प्रगती विवरण



क्र.सं.	योजनाको नाम	लम्बाइ	ल.इ. रकम	सम्झौता रकम	हालसम्मको खर्च
क)	सडक सम्बन्धि	कि.मी.			
12	निलकण्ठ नपा २ निधारे -ढोडेनी-चिसापानी काउले सडक	६			
13	रिचोकटार डुम्रे इरांग सोला भाजा हुदै भण्डारा सडक	१५			
14	शेउली वडरथोक काउले सडक	सर्भे भैसकेको			
15	हुलाक भञ्ज्याङ्ग साँध भञ्ज्याङ्ग ठूलो चौउर	११.६३	९९९३८३.३३		
16	ठुलो खोला लामिडाडा गल्छी सडक	२३			
17	सान्कोस तिप्लिंग सोम्दांग सडक	१९.२७	१३९९६३६.००		
18	सिकाटार आगिनचोक सल्यानकोट सुक भञ्ज्याङ्ग फुलखर्क सडक	२८.४०	१९९६८०२.५९		
19	बाहुन डाडा गोल्लुंग थामबुचेट सडक	७			
20	सातदोबाटो ठुलोगाउ डाँडागाउ सिरुचेत करुमरयांग हाकु ग्रे गतालांग	२५	१९२४८६३.९३		
21	कैलास गाउपालिका १० स्थित पर्ने रातोमाटे अम्बोटे वागुने भ्वांग बलामी हातिपाईले लिक्चे सडक	१२			
22	थाहा नगरपालिका सडक आयोजना (सबै वडाहरु जोड्ने)				

आ.ब. २०७६/०७७मा निर्देशनालयबाट विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तयार हुने योजनाहरुको प्रगती विवरण



क्र.सं.	योजनाको नाम	लम्बाइ	ल.इ. रकम	सम्झौता रकम	हालसम्मको खर्च
क)	सडक सम्बन्धि	कि.मी.			
23	भैसे भीमफेदी सडक स्तरोन्नती डि.पी.आर. तयारी IEE समेतको	१३	१५९१४७७.२९		
24	हेभी - फाखेल -फर्पिङ्ग सडक	२५	१७५९६३०.११	१४९५०००	
25	बागमती गाउँपालिका कार्यालय भोर्लेनी चिलिम सडक	४			
26	ओख्रेनी चिसापानी सडक	१७	९९८७४७.६९		
27	हेटौडा सिस्नेरी फर्पिङ्ग (ज्यामिरे सिस्नेरी दक्षिणकाली) सडक	२०	१४९८५३७.०७		
28	सतुङ्गल (सिप्रदी चोक)-शिषनडोल-मातातिर्थ-ख्वालाङ्ग-भुसुखेल-बौथलीचोक-सशस्त्र प्रहरी तालिम केन्द्र सडक डि.पी.आर. तयारी	३			
29	प्रादेशिक यातायात गुरुयोजना निर्माण		१९५७०८४.७४	१८७८०६०	३७६९६८
31	प्रदेश चक्रपथ				
32	कालिका नगरपालिका १० दोगर सुरोवांग चौकी डाडा हातिवांग ,मायाटार सडक	१२			
33	हातीढाप सुरखण्डी ठकुरी भञ्ज्याङ्ग कान्दा कमिनचुली जाने वाटो				

आ.ब. २०७६/०७७मा निर्देशनालयबाट विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तयार हुने योजनाहरुको प्रगती विवरण



क्र.सं.	योजनाको नाम	लम्बाइ	ल.इ. रकम	सम्झौता रकम	हालसम्मको खर्च
क)	पुल सम्बन्धि	मी.			
१	विष्णुमति पुल	१२	८९८४९४.७६		
२	शिवपुरी ३ कात्तिके जोड्ने सडक पुल				
३	शिवपुरी १ मिजी खोलामा सडक पुल				
४	शिवपुरी ६ शिवालय खोलामा सडक पुल				
५	पाच वटा ओभर हेड ब्रिज (त्रिपुरेश्वर, बिजुलीबजार, बबरमहल, मिन भवन, पुरानो बानेश्वर)				
	जम्मा				

क्र.सं.	योजनाको नाम	गोटा	ल.इ. रकम	सम्झौता रकम	हालसम्मको खर्च
क)	झोलुङ्गे पुल सम्बन्धि	१०	१९८३९६४.३२	१९०९७००.००	
	जम्मा				

आ.ब. २०७६/०७७ मा निर्देशनालयबाट संचालित योजनाहरुको प्रगती विवरण



क्र.सं.	योजनाको नाम	लम्बाइ	ल.इ. रकम	सम्झौता रकम	हालसम्मको खर्च
१	भीमफेदी कुलेखानी (हेभी) सडक स्तर उन्नति आयोजना ,भीमफेदी-देउराली खण्ड ,मकवानपुर	८ कि मि.	२८३१२८२११.००	१७२४१९५२१.२०	७३,९४,०००.००
२	भीमफेदी कुलेखानी (हेभी) सडक स्तर उन्नति आयोजना , देउराली - हेबी खण्ड ,मकवानपुर	७.१ कि मि.	२५६६५५६८५.००	१५७०६६६३८.५१	६८,६३,०००.००
३	तादि खोला पक्कि पुल ,भ्याडले ,दुप्चेश्वर ५	६५ मि.	११३२७३६५२.३८	९१३०४३७५.००	०।००
४	राप्ति नदि पुल (हेटौडा ११ र १२ जोड्ने)	२१० मि.	३९४५९५४१६.२	२६४१८७२००	२,३०,००,०००
५.	झोलुङ्गे पुल	१५ गोटा	७३३०३५३६.१४		१,१०,०००
	जम्मा		१,१२,०९,५६,५००.७२	६८४,९७७,७३४।७१	३,७३,६७०००।००

निर्देशनालयबाट सम्पादन गरिएका अन्य कार्यहरू



- लागत अनुमान र बोलपत्र स्वीकृत गरेको
- कार्यक्रम संशोधन, रकमान्तर, भेरिअशन र बहुबर्षीय खरिद गुरुयोजना स्वीकृतिमा सहयोग गरिएको
- खरिद व्यवस्थापन तथा झो पु निर्माण को लागि पुविका तथा स्थानीय तहलाई तालिम प्रदान गरिएको
- बागमती प्रदेश सडक standard को Draft तयार गरिएको
- पूर्वाधार विकास कार्यालयबाट निर्माण गरिएका केहि योजनाहरूको अनुगमन गरिएको
- स्वदेशी तथा वैदेशिक तालिममा समन्वय गरेको
- अन्य संघिय तथा प्रादेशिक मन्त्रालय, विभाग, सडक डिभिजन तथा अन्य कार्यालयहरूसंग कार्यसम्पादनको लागि समन्वय गरिएको

मातहतको कार्यालयसंग गरिएको अपेक्षा



- प्रत्येक योजनाहरुको Quality Assurance Plan (QAP) बनाई सो को अनिवार्य रुपमा पालना गर्नुपर्ने ।
- योजना कार्य तालिका बनाई जेष्ठ मसान्त भित्र सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने ।
- निर्देशनालयले मागेको विवरण तथा पत्रको जवाफ यथाशिघ्र पठाउने ।
- निर्देशनालयको परिपत्रको पालना तथा website को अध्ययन गर्ने ।
- निर्देशनालय/मन्त्रालयको सहमति बिना कार्यालय प्रमुखले आफ्नो कार्यक्षेत्र नछोड्ने ।

मंत्रालयसंग गरिएको अपेक्षा



- अख्तियारी पहिलो चौमासिक भित्र दिनुपर्ने ।
- रिक्त रहेका दरबन्दीहरुको पदपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
- कार्यालय भवन र जग्गा ब्यबस्थापन को लागि सहयोग गर्नुपर्ने ।
- योजना तर्जुमा को निर्देशिका बनाई सो अनुसार प्रादेशिक योजना तयार गर्नुपर्ने ।
- कार्यभार अनुसारको जनशक्ति व्यवस्थापनको लागि O & M गरि हालको कार्यालयहरु रहने स्थान Overlap नहुने गरि तोकिनु पर्ने ।
- Provincial Roads Standards, Environmental and Social Frameworks, Manual for Survey Design and Estimate, Manual for Quality Control, Road Maintenance Guidelines तथा अन्य आवश्यक मापदण्ड, निर्देशिका तथा कार्यविधिहरु तयार गरि स्विकृत गर्नुपर्ने ।



आर्यादा