



प्रदेश सरकार
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय
बागमती प्रदेश, हेटौडा, मकवानपुर



अ. अ. २०७६/०७७ को कार्यक्रम तथा प्रगति

मिति २०७७/०४/१३

प्रस्तोता:

डा.सहदेव बहादुर भण्डारी
नि. निर्देशक



कार्य जिम्मेवारी



1. ५ करोड भन्दा बढीको लागत अनुमान र ७ करोड भन्दा बढीको बोलपत्र स्वीकृती (प्रदेश सार्वजनिक खरीद नियमावली, २०७६)
2. १०% सम्मको भेरिएशन (Variation)
3. १०% भन्दा बढीको को भेरिएशन (Variation) राय सहित मन्त्रालयमा सिफारिश
4. म्याद थपको स्वीकृत तथा सिफारिश
5. बजेट रकमान्तरको सिफारिश
6. मातहतको कार्यालयहरुलाइ समन्वय र निर्देशन
7. सडक/पुल/झोलुङ्गे पुलको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तयार
8. सडक/पुल सम्बन्धी योजना तर्जुमा, अनुगमन र मूल्यांकन
9. सडक/पुल/झोलुङ्गे पुल निर्माण



कर्मचारी विवरण



क्र.स	पद	समूह	उपसमूह	तह	जम्मा दरबन्दी	पदपूर्ती	रिक्त
1	निर्देशक	सिभिल	हाइवे/जनरल	अधिकृत एघारौं	१	१	०
2	का. प्र./सि.डि.ई.	सिभिल	जनरल	अधिकृत नवौं/दशौं	६	५	१
3	सि.डि.ई.	सिभिल	हाइवे	अधिकृत नवौं/दशौं	१	०	१
4	डि. प्रमुख/डि.ई.	सिभिल	हाइवे	अधिकृत नवौं/दशौं	२	०	२
5	इन्जिनियर	सिभिल	जनरल	अधिकृत सातौं/आठौं	२६	२६	०
6	इन्जिनियर	सिभिल	हाइवे	अधिकृत सातौं/आठौं	१२	०	१२
7	इन्जिनियर	सिभिल	जनरल/मेका.	अधिकृत सातौं/आठौं	१	०	१
8	शाखा अधिकृत	प्रशासन	सा. प्रशासन	अधिकृत सातौं/आठौं	१	१	०
9	लेखा अधिकृत	लेखा		अधिकृत सातौं/आठौं	३	२	१
10	नायव सुब्बा	प्रशासन	सा. प्रशासन	अधिकृत छैठौं	९	९	०



कर्मचारी विवरण.....



क्र.स	पद	समूह	उपसमूह	तह	जम्मा दरबन्दी	पदपूर्ती	रिक्त
11	लेखापाल	लेखा		अधिकृत छैठौं	९	९	०
12	सव ईन्जिनियर	सिभिल	जनरल	सहायक पाँचौं	३९	२५	१४
13	सव ईन्जिनियर	सिभिल	हाइवे	सहायक पाँचौं	२७	०	२७
14	ल्याव टेक्निसियन	सिभिल	जनरल	सहायक पाँचौं	७	०	७
15	कम्प्युटर अपरेटर	विविध		सहायक पाँचौं	२	०	२
16	खरिदार	सा.प्रशासन	प्रशासन	सहायक चौथो	२	१	१
17	ल्याव असिस्टेण्ट	सिभिल	जनरल	सहायक चौथो	२	०	२
18	हलुका सवारी चालक	मेकानिकल		श्रेणी विहिन	१३	९	४
19	कार्यालय सहयोगी	प्रशासन		श्रेणी विहिन	२९	२१	८
	जम्मा				१९२	१०९	८३

आ.ब. २०७६/०७७ मा निर्देशनालयबाट विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तयार भएका सडकहरूको प्रगती विवरण (गत वर्षको अधुरो)

क्र. सं.	योजनाको नाम	लम्बाइ	ल.इ. रकम	सम्झौता रकम	गत वर्षको भुक्तानी	यस वर्षको दायित्व	यस आ. ब. को खर्च
१	भीमफेदी कुलेखानी (हेभी) सडक	16.00	१९०४७६४.००	१८१५९१०.००	984605	831305.00	840,000
२	जिल्ला वारा सिंगोल बकैया गा.पा. १,२ बागमति गा.पा. ८,६,९ फापरवारी अँधेरी ललितपुर जिल्ला जोड्ने सडक आयोजना	2500	१९१०६९०.००	१८२७७७५.००	1483660	344115.00	379,000
३	बकैया गा.पा. १२ ठिगन मन्थली १० हुँदै बागमती गा.पा. ९ बेतनी हुँदै काभ्रे जिल्लाको तालढुंगा जोड्ने सडक आयोजना	26.00	१९१०६९०.००	१८२६३६२.५०	1484225	342137.50	377,000
४	भक्तपुर चक्रपथ चाँगु तेलकोट खण्ड र चितपोल खण्ड	15.00	१५३९६८०.००	११०५७०५.००	811682	294023.00	198,000
५	पाँचपोखरी रिङ्गरोड	25.00	१९१०६९०.००	१८२५५१५.००	1403429	422086.00	302,000
६	मेलम्ची चौतारा नौबिसे सडक(चौतारा नौबिसे खण्ड)	25.00	१९१०६९०.००	१७९९५२५.००	1264937	534588.00	620,000
७	जिरो किलो अम्बास भोर्ले पारच्याड सडक आयोजना नौकुण्ड गा पा रसुवा	11.00	967480.00	९२६१४८.००	519698	406450.00	343,000

आ.ब. २०७६/०७७ मा निर्देशनालयबाट विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तयार भएका सडकहरूको प्रगती विवरण (गत वर्षको अधुरो)...

क्र.सं.	योजनाको नाम	लम्बाइ	ल.इ. रकम	सम्झौता रकम	गत वर्षको भुक्तानी	यस वर्षको दायित्व	यस आ. ब. को खर्च
८.	पिप्ले मक्रान्चुली सिखरकटेरी सडक आयोजना, मकवानपुरगढी गा पा	१०.००	901250.00	८३०५५०.००	585795	244755.00	१५३५३३
९.	पाल्पा भन्ज्याङ साधभन्ज्याङ, ज्वालामुखी गा.पा.	५.००	450630.00	४२८७२२.००	२९३४८३	135239.00	७२३४७
१०.	निलकण्ठ १४ स्याउले बडरथोक काउले सडक धादिङ्ग	१५.००	1949350.00	११३०५६५.००	८९३५२१	237044.00	१८३४४६
११	भोर्ले तिनेखु गा.पा. केन्द्र सडक आयोजना, गौरिशंकर गा.पा.	५.५०	495690.00	४७०९२७.५०	२८१५३९	189388.50	१८९३८८
	जम्मा	३७३.००	१५८५१६०४.	१३९८७७०५.	१०००६५७.	३९८११३१.	३४,६७,०००

आ.ब. २०७६/०७७ मा निर्देशनालयबाट विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तयार भएका पुलहरूको प्रगती विवरण (गत वर्षको अधुरो)...

क्र.सं.	योजनाको नाम	लम्बाइ, मि.	ल.इ. रकम, रु.	सम्झौता रकम, रु.	गत वर्षको भुक्तानी	यस वर्षको दायित्व, रु.	यस आ बको खर्च, रु.
१	त्रिशुली नदी पक्की पुल विदुर न.पा. ६ महारानी डी र चैनपुर जोड्ने	१२०	19.0106900	१७२८९००.० ०	११७२९०५	१०८९८८५	1089000
२	गडौली खोलामा पक्की पुल, कमलामाई ७ तीनपाटन जाने सडक	६०	1423450.00	१३६१०८५.० ०	२७१२००	३९३८४०	413000
३	सिन्धुली गैरिबजार मधुटार जाने ग्वाङ खोला पक्की पुल	४५	1488350.00	१३७८६००.० ०	९८४७६०	४३९००१	411000
४	खिम्ती अम्बास पक्की पुल	८०	1623360.00	१५३९९६४.० ०	११००९६३	५३२५२०	569000
५	देवितार दोरम्बा कोइलीबगर सडकको अँधेरीखोलामा पक्की पुल र निगालेबास पात्ले मझुवा दधौलेभन्ज्याङ सल्लेटार खोला झोपु भएको ठाउँमा पक्की पुल	१६ र ३०	1973720.00	१८८७१००.० ०	१३५४५८०	१२४४१३०	1243000
६	मन्थली ६ कुनौरी मन्थली ७ ठेडी तामाकोसी खोला पक्की पुल	११०	1623360.00	१५५३७५०.० ०	३०९६२०	५३२०६२	562000
७	नपली श्रीजनगरको सृष्टिमार्ग निकोसेरा युथ क्लवबाट पुरानोबाटो जोड्ने हनुमन्ते खोला पुल र ललितपुर म.न.पा. १३, १४ र १५ रानिवुवाट भैँसेपाटी जोड्ने नख्खु खोला पुल निर्माण	२५ र २०	1910300.00	१८७३५४०.० ०	१३४१४७८	३४०८६६	360000
८	थोपल खोला पूल (गणेश मन्दिर निलकण्ठ न पा ३ र बगैँचा नवदुर्गा प्रा वि जोड्ने	२५	1252286.00	११९४९७५.० ०	८५४१०९	१०८९८८५	565000

आ.ब. २०७६/०७७ मा निर्देशनालयबाट विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तयार भएका सडकहरुको प्रगती विवरण (गत वर्षको अधुरो)...

क्र.सं.	योजनाको नाम	लम्बाइ	ल.इ. रकम	सम्झौता रकम	गत वर्षको भुक्तानी	यस वर्षको दायित्व	यस आ बको खर्च(कन्टेन्जेन्सी समेत)
९	ज्वालामुखी ४ धौखोला पुल र रामटार सिध्दलेक वडा नं ४-६ जोड्ने थोपल खोला पक्की पुल	२० र ३५	१८७८२२९.७३	१८७३५४०.००	१३४३७६६	५२९७७४	565000
१०	जिरी न.पा.वडा १ को लोम्सा र रामेछाप जिल्लाको गोकुलगंगा गा.पा. १ खिम्ती खोला खहरेमा पक्की पुल निर्माण	३०	12०४१४०.६०	११४५२५५.००	८१४८८७	३३०३६८	344000
११	गेर्खुटार र दारेगौडा जोड्ने पक्की पुल निर्माण	४५	१३६१५३४.०६	१३४८०९०.००	९२५४७०	४२२६२०	423000
१२	बसेनी चोक शक्तिखोर इन्डरट्रिएल एरिया मा पर्ने खगेरी खोला पुल	८०	1600520.00	१५३११५०.००	१०७९८५५	४५१२९५	419000
१३	बेतरीखोला पक्की पुल भरतपुर उ म न पा २७ कलिका मन्दिर	२५	1056190.00	१०११३५०.००	७१७२२१	२९४१२९	310000
१४	लालझाडी मैनाटार राप्ती नदिमा पक्की पुल निर्माण हेटौडा १	११०	1776600.00	१७००८७६.००	३२४१२९	१३७६७४७	1152000
१५	पर्साधाप - थारुगाउँवाट धेबौली जाने बाटोको गेडी खोलामा सडक पुल निर्माण भरतपुर २७	१५	887680.00	८४०७२०.००	५८५३४०	२५५३८०	251000
१६	चेहेरे सुनकोसी पुल	१००	१७५४२५१.१	१७५१५००.००	१२५६५३०	४९४९७०	529000
१७	चन्दाहा पुल कमलामाइ न. पा. वार्ड न. १० र १३	७५	१५२६१८८.६३	१५१७१७२.९७	१०९०२९६	४२६८७७	457000
१८	बलेफी खोला पुल शेराफाँट	५०	1363136.7	१३५१४८०.००	६८६७४०	६६४७४०	472000
	जम्मा		25816822.14	24860147.97	15040944	9819203.97	10062000

आ.ब. २०७६/०७७ मा निर्देशनालयबाट विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तयार भएका सडकहरूको प्रगती विवरण (गत बर्ष EOI भएको)

क्र. सं.	योजनाको नाम	प्रस्तवित लम्बाइ, कि.मी.	ल.इ. रकम, रु.	सम्झौता रकम, रु.	सर्भे भएको लम्बाइ, कि.मि.	खर्च, रु.
१	अनाथालय गाइघाट सडक र भिमेश्वर चक्रपथ सडक	९१.००	9750000.00	२०९६१५०.००	५२.२२	1280000
२	सैलुङ्गेश्वर चक्रपथ	८५.००	9100000.00	२३९६४४७.००	८५.००	2400000
३	सिगटी बुलुङ गोगर सडक	४२.००	4550000.00	१५३३९०७.००	४२.००	1580000
४	बेला रानी (वि पि राजमार्ग र अरनिको राजमार्ग जोड्ने) र धुलीखेल रबी पाँचखाल सडक	३६.००	3900000.00	१२१९२७०.००	१०.४६	400000
५	सुनकोसी धुस्कुन पिस्कर तौथली सडक	४७.००	5000000.00	९६०५००.००	३०.००	640000
	जम्मा	३०१.००	32300000.00	८२०६२७४.००	२१९.६८	63,00,000

आ.ब. २०७६/०७७ मा निर्देशनालयबाट वातावरणीय अध्ययन गरिएका योजनाहरू

क्र. सं.	योजनाको नाम	लम्बाइ, कि.मि.	ल.इ. रकम, रु.	सम्झौता रकम, रु.	खर्च (कन्टेन्जेन्सी समेत), रु.
१	चुनियाटार नामटार कालिकाटार सडकको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE)	7	4,७८,490.00	४७७,९९०.००	4,78,000
२	मातातिर्थ सतुङ्गल कुलेखानी सडक (मकवानपुर खण्ड) को प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE)	7	४,८०,200.00	४७९,२८९.५०	4,94,000
	जम्मा				9,72,000

२०७६/०७७ मा सञ्चालित निर्माण आयोजनाको प्रगति विवरण

सि. नं.	योजनाको नाम	बजेट, रु.	खर्च, रु.	मुख्य क्रियाकलाप
१.	भीमफेदी कुलेखानी (हेभी) सडक स्तरोन्नति आयोजना	१०,००,००,०००	६,४१,११,०००	ट्रयाक चौडा भएको, वाल ५०% सम्पन्न
२.	भैसे-भीमफेदी सडक स्तरोन्नति आयोजना	४,००,००,०००	३,४२,१७,०००	सम्झौता भै साइट मोबिलाईज्ड भएको
३.	राप्ति नदि पुल (हेटौडा ११ र १२ जोड्ने)	८,००,००,०००	५,१९,००,०००	डिजाइनस्वीकृत भै साइट मोबिलाईज्ड भएको, EIA भैरहेको
४.	तादि खोला पक्कि पुल, भ्याडले, दुप्लेश्वर ५	२,००,००,०००	१,०७,१५,०००	डिजाइनस्वीकृत भै साइट मोबिलाईज्ड भएको, BEE भैरहेको
५.	झोलुङ्गे पुल (११)	७,५०,००,०००	९६,९१,०००	सम्झौता भै साइट मोबिलाईज्ड भएको
६.	प्रयोगशाला तथा कार्यालय भवन निर्माण	२,००,००,०००	४६,२१,०००	
	जम्मा	३३,५०,००,०००	१७,५२,५५,०००	

आ.ब. २०७६/०७७ मा निर्देशनालयबाट विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तयार भएका सडकहरूको प्रगती विवरण

सि. नं.	योजनाको नाम	लक्ष्य, कि.मि.	उपलब्धि, कि.मि.	बजेट, रु. लाखमा	खर्च, रु. लाखमा	कैफियत
१	छहरे लिखु खोला कविलास घले भञ्ज्याङ्ग थप्रेक वेतेनी सडक र लफ्टन डाडा पन्चकन्या गा बि स भवन सडक	24.85	23.34	20	16.61	सम्पन्न
२	छहरे पुल रास्ट्रीय मा बि लाकुरी भञ्ज्याङ्ग घले भञ्ज्याङ्ग मोटरबाटो सडक	12.32	12.32	10	7.9	Draft
३	नुवाकोट बागेश्वोरी उर्लेनी काल्चे माला भञ्ज्याङ्ग सडक र झिन्गेखोला माझटार केउरेनि टार आदमखोला पोखरी भञ्ज्याङ्ग वर् भञ्ज्याङ्ग सडक	25.7	25.7	20	18.15	सम्पन्न
४	मांद्रे ढुंगा खडक भञ्ज्याङ्ग दाडसिड काफल्पानी सडक	19.75	20.09	15	14.55	सम्पन्न
५	हुलाक भञ्ज्याङ्ग साँध भञ्ज्याङ्ग ठूलो चौउर	11.63	11.02	10	8.72	सम्पन्न
६	सान्कोस तिप्लिंग सोम्दांग सडक	19.27	19.34	15	14.22	सम्पन्न
७	सिकाटार आगिनचोक सल्यानकोट सुक भञ्ज्याङ्ग फुलखर्क सडक	28.4	31.06	20	18.77	सम्पन्न
८	बाहुन डाडा गोलजुंग थामबुचेट सडक	5.8		20	3.88	Draft
९	सातदोबाटो ठुलोगाउ डाँडागाउ सिरुचेत करुमरयांग हाकु ग्रे गतालांग	25	32.57	20	18.41	सम्पन्न
१०	कैलास गाउपालिका स्थित पर्ने रातोमाटे अम्बोटे वागुने भवांग बलामी हातिपाईले लिक्चे सडक	13	14.05	10	9.62	सम्पन्न

आ.ब. २०७६/०७७ मा निर्देशनालयबाट विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तयार भएका सडकहरूको प्रगती विवरण

सि. नं.	योजनाको नाम	लक्ष्य, कि.मि.	उपलब्धि, कि.मि.	बजेट, रु. लाखमा	खर्च, रु. लाखमा	कैफियत
११	थाहा नगरपालिका सडक आयोजना (सबै वडाहरू जोड्ने)	27	27	20	14.52	Draft
१२	भैसे भीमफेदी सडक स्तरोन्नती डि.पी.आर. तयारी IEE समेतको	13	11.52	19.99	12.68	सम्पन्न
१३	हेभी - फाखेल -फर्पिङ्ग सडक	25	25.22	20	16.81	सम्पन्न
१४	ओख्रेनी चिसापानी सडक	12.35		10	1.91	इन्सेपशन मात्र
१५	हेटौडा सिस्नेरी फर्पिङ्ग (ज्यामिरे सिस्नेरी दक्षिणकाली) सडक	20	19.93	15	14.7	सम्पन्न
१६	सतुङ्गल (सिप्रदी चोक)-शिषनडोल-मातातिर्थ-खवालाङ्ग-भुसुन्खेल-बौथलीचोक-सशस्त्र प्रहरी तालिम केन्द्र सडक डि.पी.आर. तयारी	4.6	2.72	4	2.27	सम्पन्न
१७	कालिका नगरपालिका १० दोगर सुरोवांग चौकी डाडा हातिधाप,मायाटार सडक र हातीढाप सुरखण्डी ठकुरी भञ्ज्याङ्ग कान्दा कमिनचुली जाने वाटो	28.9	28.9	20	15.28	Draft
	जम्मा	316.6	304.8	269	209	

आ.ब. २०७६/०७७ मा निर्देशनालयबाट विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तयार भएका पुल, सुरंग, गुरुयोजनाहरूको प्रगती विवरण

सि. नं.	योजनाको नाम	बजेट, रु. लाखमा	खर्च, रु. लाखमा	कैफियत
१.	विष्णुमति पुल (१२ मि.)	15	8.37	सम्पन्न
२.	शिवपुरी ३ कात्तिके जोड्ने सडक पुल र शिवपुरी ६ शिवालय खोलामा सडक पुल	20	19.37	सम्पन्न
३.	शिवपुरी १ मिजी खोलामा सडक पुल	10	7.7	Draft
४.	पाँच वटा ओभर हेड ब्रिज (त्रिपुरेश्वर, बिजुलीबजार, बबरमहल, मिन भवन, पुरानो बानेश्वर)	26	9.49	Draft
५.	चुरिया सुरुडमार्ग स्तरोन्नती	20	15.2	Draft
६.	प्रादेशिक यातायात गुरुयोजना निर्माण	20	15.06	Draft
७.	झोलुङ्गे पुल निर्माण/ खरिद तालिम	२.५०	२.०४	सम्पन्न
	जम्मा	11३.५०	7७.२१	

आ.ब. २०७६/०७७मा निर्देशनालयबाट विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तयार भएका झोलुङ्गे पुल सम्बन्धियोजनाहरूको प्रगती विवरण

क्र.सं.	योजनाको नाम	गोटा	ल.इ. रकम	सम्झौता रकम	हालसम्मको खर्च
१)	झोलुङ्गे पुल सम्बन्धि	१०	१९८३९६४.३२	१९०९७००.००	१९०९७००.००

आ.ब.७६/७७ को असार मसान्त सम्मको समष्टिगत प्रगति

सि. न	कार्यालय	आ.ब.७६/७७ को असार मसान्त सम्मको भौतिक प्रगति					कुल बजेट खर्च		कैफियत	
		sRrL ;डs कि.मि.	sfnf]Kfq u]] कि.मि.	eliं कि.मि.	ढnfg कि.मि.	सडक पुल गोटा	सडक सर्भे कि.मि.	रु. लाखमा		रु. लाखमा
१	यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय, हेटौडा	१४					५२४	४७९९	२३५४	49%
२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	२६	९	१०	६	४		१२८१४	६८४५	53%
३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रे	६२	९	२१	२	३		१२९३५	७२४९	56%
४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	२७	९	३६	८	४		१२८००	५८५९	46%
५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	५४	३	१६	३	१		११९२५	७१७५	60%
६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	१२२	३	५२	२	५		१७०५०	१०८३३	64%
७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रामेछाप	११०	३	६	१	२		११४७६	९३२५	81%
८	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, नुवाकोट	१३	१७	३०				४६८२	३६६०	78%
९	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, खुर्कोट	४७	८	७१	६			३९३९	३९००	99%
	कूल जम्मा	४७३	६१	२४३	२८	१९	५२४	९२४२०	५७२००	62%

निर्देशनालयबाट सम्पादन गरिएका अन्य कार्यहरू

- लागत अनुमान र बोलपत्र स्वीकृत गरेको
- कार्यक्रम संशोधन, रकमान्तर, भेरियशन र बहुवर्षीय खरिद गुरुयोजना स्वीकृतिमा सहयोग गरिएको
- बागमती प्रदेश सडक Standard को Draft तयार गरिएको
- पूर्वाधार विकास कार्यालयबाट निर्माण गरिएका केहि योजनाहरूको अनुगमन गरिएको
- स्वदेशी तथा वैदेशिक तालिममा समन्वय गरेको
- अन्य संघिय तथा प्रादेशिक मन्त्रालय, विभाग, सडक डिभिजन तथा अन्य कार्यालयहरूसंग कार्यसम्पादनको लागि समन्वय गरिएको

मातहतको कार्यालयसंग गरिएको अपेक्षा

- प्रत्येक योजनाहरूको कार्य योजना, Quality Assurance Plan (QAP) बनाई सो को अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने ।
- पहिलो चौमासिक भित्र ठेक्कापट्टा आहवान गरिसक्नुपर्ने।
- स्वीकृत योजना कार्यान्वयन कार्य तालिका अनुसार जेष्ठ मसान्त भित्र सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने ।
- निर्देशनालयले मार्गको विवरण तथा पत्रको जवाफ यथाशिघ्र पठाउने ।
- निर्देशनालयको परिपत्रको पालना तथा website को अध्ययन गर्ने ।

मन्त्रालयसंग गरिएको अपेक्षा

- मन्त्रालयले सम्पादन गरेका कार्यको प्रगति विवरण जानकारी गराउने।
- सम्पूर्ण अख्तियारी पहिलो चौमासिक भित्र दिइसक्नुपर्ने।
- रिक्त रहेका दरबन्दीहरूको पदपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने।
- योजना तर्जमा को निर्देशिका बनाई सो अनुसार प्रादेशिक योजना तयार गर्नुपर्ने।
- बहु बर्षीय योजनाहरूको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिनुपर्ने।
- कार्यभार अनुसारको जनशक्ति व्यवस्थापनको लागि O & M गरी हालको कार्यालयहरू रहने स्थान Overlap नहुने गरी तोकिनु पर्ने।
- Provincial Roads Standards, Environmental and Social Frameworks, Manual for Survey Design and Estimate, Manual for Quality Control, Road Maintenance Guidelines तथा अन्य आवश्यक मापदण्ड, निर्देशिका तथा कार्यविधिहरू तयार गरि स्विकृत गर्नुपर्ने।

पञ्चमः