

**बागमती सरकार बाट प्रदेश को बजेटबाट संचालित सडकपुल तर्फका बहुबर्षिय योजनाहरु**

प्रादेशिक पुल तर्फ												०१/०२/२०७७
सि.न	कार्यालय	सम्बाई.मी	योजना सञ्चालन हुने जिल्ला	पुलको प्रकार	स्वीकृत ल.ई. रू. (कन्टिनजेंसी समेत)	सम्झौता रकम रू	सम्झौता मिति	सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	आ व २०७६/७७ सम्मको मा खर्च	यस आ.व.२०७७/७८ मा विनियोजित रकम रू.	यस आ.व.२०७७/७८ मा थप आवश्यक रकम रू.	यस आ.व. २०७८/७९ मा थप आवश्यक रकम रू.
<b>१. कार्यालय: यातायात पुर्बाधार निदेशनालय, हेटौडा</b>												
१	राप्ती नदी पुल हेटौडा ११ र १२ जोड्ने	२१५	मकवानपुर	prestress box beam	394,596,000.00	264,187,200.00	076/06/27	079/06/26	51,934,743.00	40,000,000.00	60,000,000.00	172,252,457.00
२	तादिखोला पक्कि पुल भ्याडले दुचेक्षर ५	६५	नुवाकोट	prestress t beam	113,273,652.00	91,304,375.00	076/06/15	078/12/14	10,714,960.00	40,000,000.00	42,000,000.00	40,589,415.00
<b>जम्मा</b>		<b>२८०</b>			<b>507,869,652.00</b>	<b>355,491,575.00</b>			<b>62,649,703.00</b>	<b>80,000,000.00</b>	<b>102,000,000.00</b>	<b>212,841,872.00</b>
<b>२. कार्यालय: पूर्वाधार विकास कार्यालय, रामेछाप</b>												
१	कमलामाई नगरपालिका वडा नं. १ र १० जोड्ने दु. न.पा. जाने सडकको कमला नदिमा पक्की सडक पुल	२१२	सिन्धुली	prestress box beam	273,844,197.19	201,905,665.72	076 जेष्ठ १७	078 मंसिर 16	33,151,098.03	30,000,000.00	20,000,000.00	138,754,567.69
२	बाक्सुखोला सडकपुल फिक्कल सिन्धुली	३०	सिन्धुली	prestress t beam	43,760,562.69	32,232,869.25	077 अषाढ 01	077 जेष्ठ मसान्त	2,760,000.00	15,000,000.00	0.00	14,472,869.25
३	कारागार क. न. पा. ६ र ५ खांग खोलामा पक्कि पुल सिन्धुली	३५	सिन्धुली	prestress t beam	63,127,326.75	54,195,765.09	077 भाद्र 26	075 भाद्र 25		15,000,000.00	0.00	39,195,765.09
<b>जम्मा</b>		<b>२७७</b>			<b>380,732,086.63</b>	<b>288,334,300.06</b>			<b>35,911,098.03</b>	<b>60,000,000.00</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>192,423,202.03</b>
<b>३. कार्यालय: पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक</b>												
१	चर्नावती खोला सडकपुल, भिमेश्वर न.पा. दोलखा	४०	दोलखा	prestress t beam	60,617,100.00	49,538,380.00	020/06/29		1,740,730.00	30,000,000.00	7,500,000.00	17,797,650.00
२	मेलम्ची खोला सडकपुल मेलम्ची घ्यांग, सिन्धुपाल्चोक	४३	सिन्धुपाल्चोक	plate girder	69,564,380.00	47,520,110.00	019/05/29		17,858,390.00	30,000,000.00	0.00	0.00
<b>जम्मा</b>		<b>८३</b>			<b>130,181,480.00</b>	<b>97,058,490.00</b>			<b>19,599,120.00</b>	<b>60,000,000.00</b>	<b>7,500,000.00</b>	<b>17,797,650.00</b>
<b>४. कार्यालय: पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक</b>												
१	लाकिलाबाट ज्योतिर्लङ्गेश्वर मन्दिर जाने महादेव खोलामा सडकपुल, चाँगुनारायण न.पा. भक्तपुर	८	भक्तपुर	Box Bridge	13,856,099.00	9,105,770.00	076/03/23	077/03/23	5,229,364.00	5,500,000.00	0.00	0.00
<b>जम्मा</b>		<b>८</b>			<b>13,856,099.00</b>	<b>9,105,770.00</b>			<b>5,229,364.00</b>	<b>5,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>५. कार्यालय: पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर</b>												
१	सुकेधाराबाट बुडिनलकण्ठ-१० नारायणचोक जाने ढलाने पुलसँगै धोविखोला पक्कि पुल	१४	काठमाडौं	Box Bridge	14,925,000.00	10,200,849.00	076/09/09	076/09/	6,137,418.00	4,500,000.00	0.00	0.00
२	विष्णुमती खोला सडकपुल, घले पुल, तारकेश्वर न. पा., काठमाडौं	१२	काठमाडौं	Box Bridge	32,778,000.00	25,953,373.00	075/12/10	077/06/	12,232,878.00	15,000,000.00	0.00	0.00
३	संखामुल च्यासल ग्राउड जोड्ने बागमती नदीमा पुल निर्माण	४५	ललितपुर	Prestress Solid Slab	134,308,000.00	83,165,624.00	077/04/29	०७९/०१/२९	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	63,165,624.00
४	ज्योतिनगर र मडिखाटार बीच धोबीखोला सडकपुल, काठमाडौं	१४	काठमाडौं	Box Bridge	15,429,000.00	10,000,000.00	076/09/09	076/09/09	2,677,567.00	6,000,000.00	2,000,000.00	1,322,433.00
५	बारबिसे बिरुवा सडकपुल निर्माण, ललितपुर	६	ललितपुर	Box Bridge	15,504,000.00	8,591,108.00	077/03/16	078/06/10	365,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	3,226,108.00
६	बुढानिलकण्ठ न. पा. ६ लुडेखोलामा पक्कि पुल निर्माण, काठमाडौं	१६	काठमाडौं	RCC T beam	33,488,000.00	26,551,000.00	077/03/25	078/06/25	2,350,000.00	10,000,000.00	5,000,000.00	14,201,000.00
<b>जम्मा</b>		<b>१०७</b>			<b>246,432,000.00</b>	<b>164,461,954.00</b>			<b>23,762,863.00</b>	<b>60,500,000.00</b>	<b>32,000,000.00</b>	<b>80,199,091.00</b>
<b>६. कार्यालय: पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट</b>												
१	किस्पाडको भाल्चे वेसीबाट सलाखु खोलामा सडकपुल, भाल्चे १-४	३०	नुवाकोट	RCC T beam	53,699,414.62	50,962,717.50	२०७७/०३/२५	२०७८/१२/१९	2,200,000.00	15,000,000.00	10,000,000.00	33,762,717.50
२	अजिङ्गरे रानीश्वारा पक्की पुल, वि.न.पा.१२ र १३, नुवाकोट ।	२५	नुवाकोट	RCC T beam	44,635,174.76	37,289,476.50	२०७७/०३/१८	२०७९/०९/१८	3,200,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	19,089,476.50
३	समुन्द्रटार-चन्द्रावती खोला पक्की पुल	४०	नुवाकोट	RCC T beam	55,860,077.64	53,076,584.46	२०७७/०३/२२	२०७८/०६/२२	2,335,000.00	15,000,000.00	10,000,000.00	35,741,584.46
४	ढुङ्गे खहरे खोल्सा कल्भर्ट निर्माण, लिखु २ ।	२०	नुवाकोट	RCC T beam	38,847,543.34	30,395,280.52	२०७७/०३/३०	२०७८/०६/३०	1,344,000.00	10,000,000.00	15,000,000.00	19,051,280.52
५	नीलकण्ठ ३, नवदुर्गा गणेश मन्दिर थोपलखोला र नीलकण्ठ १२ बगैँचा बीच सडक पुल निर्माण ।	२५	धादिङ्ग	RCC T beam	59,435,582.10	50,646,918.36	२०७७/०३/२४	२०७८/०६/२४	2,200,000.00	15,000,000.00	10,000,000.00	33,446,918.36
<b>जम्मा</b>		<b>१४०</b>			<b>252,477,792.46</b>	<b>222,370,977.34</b>			<b>11,279,000.00</b>	<b>70,000,000.00</b>	<b>60,000,000.00</b>	<b>141,091,977.34</b>
<b>७. कार्यालय: पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन</b>												
१	पसधाप थारुगाँउबाट धेबौली जाने बाटोको गेडी खोलामा सडकपुल निर्माण भरतपुर उ. म. न.पा २७ चितवन	१६	चितवन	RCC T beam	20,823,976.32	12,976,785.20	077/04/14	078/04/15	0.00	10,000,000.00	0.00	2,976,785.20
२	जुवाखोला सडकपुल निर्माण राप्ति न.पा. चितवन	१५	चितवन	RCC T beam	33,241,423.14	26,590,310.31	077/03/03	078/03/02	1,125,000.00	10,000,000.00	0.00	15,465,310.31
३	इन्द्रायणी चौर-साँतिघाट खोला पक्कि पुल थाहा न.पा. २ र ३	४०	मकवानपुर	prestress t beam	82,681,490.53	57,447,447.81	077/02/20	079/02/20	4,981,000.00	20,000,000.00	0.00	32,466,447.81
४	देउरालीमोड-आपट-भसे चौर-बासुकी निमावि बिचमा पर्ने डेडखोलामा पक्कि पुल	३०	मकवानपुर	RCC T beam	32,172,941.88	31,308,127.79	076/05/08	077/05/10	20,487,735.52	7,500,000.00	0.00	3,320,392.27
५	चनौली अमृतनगर जाने बाटो भ.म.न.पा २०दद्रहनी मुलवाटोमा पक्कि पुल	१५	चितवन	RCC T beam	31,305,641.02	28,437,875.95	075/12/22	077/01/18	17,900,535.51	2,500,000.00	0.00	8,037,340.44
६	भवानीपुर सडकपुल उतताराखण्ड भण्डारा चितवन	२०	चितवन	RCC T beam	39,360,592.40	30,364,595.44	075/12/22	077/01/18	20,952,301.33	5,000,000.00	0.00	4,412,294.11
७	शितकपानी पक्कि पुल भ.न.पा २२ र २३	४०	चितवन	Box bridge	34,501,804.31	25,775,066.66	077/04/14	078/04/15	0.00	10,000,000.00	0.00	15,775,066.66
<b>जम्मा</b>		<b>१७६</b>			<b>274,087,869.60</b>	<b>212,900,209.16</b>			<b>65,446,572.36</b>	<b>65,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>82,453,636.80</b>
२६	<b>कुल जम्मा</b>	<b>१०७९</b>			<b>1,805,636,979.7</b>	<b>1,349,723,275.6</b>			<b>218,648,356.4</b>	<b>401,000,000.0</b>	<b>221,500,000.0</b>	<b>726,807,429.2</b>