

बागमती सरकारबाट संचालित सडक तर्फका बहुवर्षिय योजनाहरु

प्रादेशिक सडक तर्फ												०१/०२/२०७७
सि.न	कार्यालय	योजना सञ्चालन हुने जिल्ला	जम्मा लम्बाई (कि.मी.)	सतहको प्रकार	स्वीकृत ल.ई. रु. (कन्टिनजेंसी समेत)	सम्झौता रकम रु	सम्झौता मिति	सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	गत आ.व. २०७६।७७ सम्म खर्च भएको रकम रु.	यस आ.व.२०७७/७८ मा विनियोजित रकम रु.	यस आ.व.२०७७/७८ मा थप आवश्यक रकम रु.	यस आ.व. २०७८/७९ मा थप आवश्यक रकम रु.
	१. कार्यालय: यातायात पुर्बाधार निदेशनालय, नेचुली											
१	भीमफेदी-कुलेखानी (भीमफेदी--देउराली खण्ड) सडक	मकवानपुर	८.	कालोपत्रे	228,399,836.00	181,706,079.22	२०७६/१०/१७	२०७७/१०/१६	35,232,334.00	90,000,000.00	0.00	56,473,745.22
२	भीमफेदी-कुलेखानी (देउराली-कुलेखानि खण्ड) सडक	मकवानपुर	७.५१	कालोपत्रे	206,562,720.00	165,428,773.20	२०७६/१०/१७	२०७७/१०/१६	28,878,991.00	90,000,000.00	0.00	46,549,782.20
३	भैसे-भीमफेदी सडक	मकवानपुर	११.५१६	कालोपत्रे	781,323,830.00	387,800,897.00	२०७७/०३/२४	२०७९/०३/२३	34,216,772.00	100,000,000.00	0.00	253,584,125.00
	जम्मा		२७.०२६		1,216,286,386.00	734,935,749.42			98,328,097.00	280,000,000.00	0.00	356,607,652.42
	२. कार्यालय: पूर्वाधार विकास कार्यालय, रामेछाप											
१	वडा नं. ३ सोलाभञ्ज्याङ तारुफेदी गोलन्जोर ७ खुर्कोट सडक आयोजना सिन्धुली	सिन्धुली	७.७१२	ग्रावेल	293,804,713.79	122,789,655.61	२०७७ श्रावन १६	२०७८ श्रावन १५	0.00	167,200,000.00	0.00	0.00
२	पिप्ले भञ्ज्याङ्ग सिम्ले खटार हायुटार सडक आयोजना, घ्याङ्गलेख गा.पा. सिन्धुली	सिन्धुली	१४.४	कालोपत्रे	178,541,429.44	128,011,174.69	२०७७ असार ३०	२०७८ असार२९	11,000,000.00	50,000,000.00	80,000,000.00	67,011,174.69
३	सिन्धुली-भिमेस्थान चकमके उदयपुर कतारी सडक उदयापुर	सिन्धुली	१४.५६	कालोपत्रे	567,625,938.38	344,098,757.83	२०७७ असार २६	२०७९ असार२५	29,200,000.00	50,000,000.00	20,000,000.00	264,898,757.83
४	सिन्धुलिगढी माझवा-काफलचौरौ--दुम्जा	सिन्धुली	१०.६९५	कालोपत्रे	386,168,827.51	244,064,826.38	२०७५ चैत्र	२०७७ अशोज१३	103,224,042.70	70,000,000.00	70,000,000.00	70,840,783.68
५	काली चौतारा सिँघटी गलभ च्यादलु सडक आयोजना, उमाकुण्ड गा.पा. रामेछाप	रामेछाप	५.	कालोपत्रे	175,695,478.06	122,789,655.61	२०७७असार२६	२०७८ असार२५	0.00	50,000,000.00	20,000,000.00	72,789,655.61
६	मन्थली मदौ राल्टार समालीथान सालु सडक आयोजना, रामेछाप	रामेछाप	७.६२५	कालोपत्रे	236,568,898.96	175,911,629.57	2075 चैत१३	2077 अशोज १३	15,227,897.42	70,000,000.00	14,200,000.00	90,683,732.15
७	मन्थली-गाल्वा-चौरीखोला (लखनपुर) (मन्थली-भटौली खण्ड)सडक निर्माण	रामेछाप	६.४९५	कालोपत्रे	215,536,545.38	142,231,285.63	2076 चैत१३	2078 अशोज १३	40,138,589.00	80,000,000.00	126,700,000.00	22,092,696.63
७	मन्थली-गाल्वा-चौरीखोला (लखनपुर) (भटौली-गोगनपानी खण्ड)सडक निर्माण	रामेछाप	१०.२९	कालोपत्रे	313,943,069.17	214,551,517.70	2076 चैत१३	2078 अशोज १३	131,296,098.05			83,255,419.65
८	मन्थली गाइखुरा चिसापानी वडा कार्यालय हुँदै पुराना गाउँ सडक कालोपत्रे, रामेछाप	रामेछाप	७.३६	कालोपत्रे	281,273,389.31	165,501,880.52	२०७७ असार २६	२०७८ पुस	14,400,000.00	50,000,000.00	0.00	101,101,880.52
९	खेनेनीघाट बेथान गाल्वा सडक	रामेछाप	३.	कालोपत्रे		84,617,768.79	२०७७ असोज ६	२०७८ असोज ५		40,000,000.00	44,600,000.00	44,617,768.79
१०	सिल्खा भिरपानी गोगनपानी फुल्पा धुले मेगर्पा भदौरे हुँदै भोटनागी सडक (दोस्रो खण्डको डि.पि.आर. र निर्माण सम्पन्न)	रामेछाप	१०.२९	कालोपत्रे	359,526,555.52	237,434,827.36	2075 चैत	2077 अशोज१३	177,064,479.00	70,000,000.00	10,000,000.00	0.00
	जम्मा		९७.४२७		3,008,684,845.52	1,982,002,979.69			521,551,106.17	697,200,000.00	385,500,000.00	817,291,869.55
	३.कार्यालय: पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक											
१	वलेफी जलावेर तेम्वाथान सडक आयोजना, सिन्धुपाल्चोक	सिन्धुपाल्चोक	१०.३	कालोपत्रे	546,036,000.00	340,083,300.00	०१९/०३/११	2020/09/30	124,343,477.84	220,000,000.00	0.00	0.00
२	मुडे बाघखोर कालापानी सडक आयोजना	सिन्धुपाल्चोक	१६.५	कालोपत्रे	597,627,830.26	393,704,900.00	०१९/०६/२०	2021/06/18	84,035,691.38	80,000,000.00	50,000,000.00	229,669,208.62
३	चौतारा बसपार्क सीपाघाट सडक	सिन्धुपाल्चोक	९.४	कालोपत्रे	434,235,000.00	333,003,450.00	०१९/०३/१३	2020/09/30	115,753,750.77	60,000,000.00	150,000,000.00	157,249,699.23
४	एक्काइस किलो अत्तरपुर लिशंखु ठोकर्पा सडक कालोपत्रे, सिन्धुपाल्चोक	सिन्धुपाल्चोक	४.२	कालोपत्रे	153,625,841.53	113,967,890.00	०२०/०७/०१	2021/10/02	4,094,510.00	50,000,000.00	20,000,000.00	59,873,380.00
५	बाह्रबिसे धुस्कुन पिस्कर सडक आयोजना	सिन्धुपाल्चोक	१५.५	कालोपत्रे	716,038,653.71	488,569,330.00	०२०/०६/२६	2022/08/25	17,255,000.00	200,000,000.00	0.00	271,314,330.00
६	चौतारा बसपार्क सीपाघाट कात्तिके काठमाण्डौ (झ्याडी-देउराली खण्ड) सडक	सिन्धुपाल्चोक	१२.६	कालोपत्रे	547,478,000.00	363,750,380.00	०२०/०७/१२	2022/07/11	12,970,690.00	50,000,000.00	30,000,000.00	300,779,690.00
७	सितली मेलुंगमाने बुद्धचोक सडकस्तारौनाती आयोजना, दोलखा	दोलखा	११.५	ग्रावेल	248,424,746.97	148,480,130.00	०२०/०७/०२	2021/12/31	0.00	50,000,000.00	30,000,000.00	98,480,130.00
८	सिताकोथान झाकु गाउपालिका सडक	दोलखा	३९.	ग्रावेल	899,658,787.50	566,720,290.00	०२०/०७/०८	2022/07/08	20,300,000.00	267,000,000.00	0.00	279,420,290.00
	जम्मा		११९.		4,143,124,859.97	2,748,279,670.00			378,753,119.99	977,000,000.00	280,000,000.00	1,396,786,727.85
	४.कार्यालय: पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक											
१	पिङ्थली रजबास चरिफेल्ला तिमखुट्टे देवीटार घर्तिछाप गोकले सडक आयोजना, महाभारत गा.पा., काभ्रेपलाञ्चोक	काभ्रेपलाञ्चोक	८.७	ग्रावेल	493,898,888.00	258,210,316.00	2077/03/31	2079/03/31	4,723,000.00	40,000,000.00	80,000,000.00	213,487,316.00

बागमती सरकारबाट संचालित सडक तर्फका बहुवर्षिय योजनाहरु

प्रादेशिक सडक तर्फ												०१/०२/२०७७
सि.न	कार्यालय	योजना सञ्चालन हुने जिल्ला	जम्मा लम्बाई (कि.मी.)	सतहको प्रकार	स्वीकृत ल.ई. रु. (कन्टिनजेंसी समेत)	सम्झौता रकम रु	सम्झौता मिति	सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	गत आ.व. २०७६।७७ सम्म खर्च भएको रकम रु.	यस आ.व.२०७७/७८ मा विनियोजित रकम रु.	यस आ.व.२०७७/७८ मा थप आवश्यक रकम रु.	यस आ.व. २०७८/७९ मा थप आवश्यक रकम रु.
२	भुम्लुटार-सल्ले सडक आयोजना, भुम्लु गा.पा., काभ्रेपलाञ्चोक	काभ्रेपलाञ्चोक	५.४	कालोपत्रे	201,594,412.00	108,128,378.00	2077/03/29	2079/03/28	11,145,000.00	40,000,000.00	50,000,000.00	56,983,378.00
३	लाकुरी भञ्ज्याङ्ग कुशादेवी-पनौती-नमोबुद्ध सडक स्तरोन्नती तथा कालोपत्रे	काभ्रेपलाञ्चोक	१३.	कालोपत्रे	466,604,465.00	381,132,123.00	76/05/23	077/11/22	12,397,873.00	264,200,000.00	100,000,000.00	104,534,250.00
४	पेप्सीकोला मनोहरा पुल बोडे निलवाराही नेक सडक	भक्तपुर	१२.२	ग्रावेल	483,687,000.00	306,669,364.53	075/12/15	077/06/14	94,293,183.00	80,000,000.00	140,000,000.00	132,376,181.53
	जम्मा		३९.३		1,645,784,765.00	1,054,140,181.53			122,559,056.00	424,200,000.00	370,000,000.00	507,381,125.53
	५.कार्यालय: पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर											
१	बगुआ प्युटार आश्राङ, गिम्दी ठुला डुलुङ चन्दनपुर सडक आयोजना	ललितपुर	१०.३१	कालोपत्रे	512,316,000.00	283,318,993.49	2076/02/28(11 जुन 2019)	2077/08/27(13 देखेम्बर २०२०)	98,086,000.00	80,000,000.00	100,000,000.00	105,232,993.49
२	सतुंगल मातातीर्थ देउराली कुलेखानी सडक आयोजना, काठमाण्डौ (सतुंगल खण्ड)	काठमाण्डौ	८.१	कालोपत्रे	478,119,000.00	281,919,026.32	२०७६/०२/१७(३१ मे २०१९)	२०७७/०८/०७(२२नोबेम्बर २०२०)	91,258,035.00	80,000,000.00	30,000,000.00	110,660,991.32
	जम्मा		१८.४१		990,435,000.00	565,238,019.81			189,344,035.00	160,000,000.00	130,000,000.00	215,893,984.81
	६.कार्यालय: पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट											0.00
१	किस्पाङ गा.पा.१ वडा कार्यालय देखि साल्मे म्याघाङ गा.पा.२ बचेत वुङलाङ देउराली चिउरी भञ्ज्याङ्ग	नुवाकोट	११.७	कालोपत्रे	508,013,122.70	356,971,817.27	२०७७।०३।२२	२०७९।०३।२२	15,750,000.00	50,000,000.00	0.00	291,221,817.27
२	गुर्जभञ्ज्याङ्ग-शिपुर्सा-रसुवा-देखि काँक्रेवा गाविस भवन, महतटोल, रातमाटे हुँदै लिखुपुल-	नुवाकोट	८.६	कालोपत्रे	395,933,948.72	238,206,932.14	२०७६।०८।१७	२०७८।०८।१७	28,634,096.99	60,000,000.00	40,000,000.00	149,572,835.15
३	तुच्चे सोर्ले माहादेवखेल (विष्णु नदी) देउराली (म्यागङग गाउँपालिका) सडक आयोजना	नुवाकोट	१२.८	कालोपत्रे	377,444,989.60	280,391,972.07	२०७६।०६।०७	२०७८।०६।१४	104,458,962.56	60,000,000.00	20,000,000.00	115,933,009.51
४	छत्रेखोला सेराचौर मानडाँडा दाङसिङ सडक आयोजना, तारकेश्वर गा.पा., नुवाकोट	नुवाकोट	७.२	कालोपत्रे	255,443,825.03	156,447,862.31	२०७७।०६।२७	२०७८।१२।१७	0.00	40,000,000.00	20,000,000.00	116,447,862.31
५	निरञ्जना-बाघखोर सडक आयोजना, बेलकोटगढी न.पा, नुवाकोट	नुवाकोट	६.३७	कालोपत्रे	323,795,498.48	224,173,080.74	२०७७।०३।२३	२०७९।०३।३०	9,881,000.00	50,000,000.00	60,000,000.00	164,292,080.74
६	जिरोकिलो अम्बास भोर्ले पारच्याङ सडक आयोजना , नौकुण्ड गा.पा. रसुवा	रसुवा	१०.	कालोपत्रे	475,133,251.49	294,882,013.71	२०७७।०३।२३	२०७९।०३।२३	13,000,000.00	50,000,000.00	40,000,000.00	231,882,013.71
७	रुभिभ्याली गा.पा. पुप्रे सडक आयोजना (बोराङ्क सेर्तुङ्ग खण्ड), धादिङ्ग	धादिङ्ग	८.६	ग्रावेल	109,488,765.24	58,296,957.52	२०७७।०३।२५	२०७८।०६।२५	2,542,000.00	30,000,000.00	10,000,000.00	25,754,957.52
८	पाल्पा भञ्ज्याङ्ग साँधभञ्ज्याङ्ग सडक आयोजना, ज्वालामुखि गा.पा., धादिङ्ग	धादिङ्ग	४.४२	कालोपत्रे	196,836,121.19	151,508,360.18	२०७७।०३।१७	२०७८।०९।१७	6,641,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	94,867,360.18
	जम्मा		६९.६९		2,642,089,522.45	1,760,878,995.94			180,907,059.55	390,000,000.00	240,000,000.00	1,189,971,936.39
	७. कार्यालय: पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन											0.00
१	हेटौडा कुलेखानी फाखेल फर्पेङ्ग सडक आयोजना (कुलेखानी हुमाने भञ्ज्याङ्ग सडक खण्ड)	मकवानपुर	१६.	मर्मत	14,999,750,123.00	116,903,089.00	०७७/०३/२२	०७८/०९/२२	10,280,000.00	40,000,000.00	0.00	66,623,089.00
२	चुनिया नामटार कालेटार भार्ता खैराङ सडक	मकवानपुर	५.	ग्रावेल	11,993,469,233.00	68,437,086.00	०७७/०३/१७	०७९/०३/१७	3,028,000.00	20,000,000.00	0.00	45,409,086.00
३	सतुंगल मातातीर्थ देउराली कुलेखानी सडक आयोजना,	मकवानपुर	६.	ग्रावेल	14,946,384,650.00	70,366,543.00	०७७/०३/१७	०७९/०३/१६	6,000,000.00	40,000,000.00	0.00	24,366,543.00
४	राप्ती तटबन्धसहितको बाइपास (प्याकेज-१)	मकवानपुर	२.२	ग्रावेल	22,097,000,000.00	138,416,295.00	०७६/०६/३०	०७८/०३/३०	31,179,292.94	50,000,000.00	0.00	57,237,002.06
५	राप्ती तटबन्धसहितको बाइपास (प्याकेज-२)	मकवानपुर	१.७	ग्रावेल	16,182,216,920.00	91,459,926.00	०७७/०३/३०	०७८/०९/२९	4,000,000.00	30,000,000.00	0.00	57,459,926.00
६	मनहरी चैनपुर सडक निर्माण, राक्सिङ्ग गा.पा. मकवानपुर	मकवानपुर	५.	कालोपत्रे	25,088,448,971.00	132,681,096.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	102,681,096.00
	जम्मा		३५.९		105,307,269,897.00	618,264,035.00			54,487,292.94	210,000,000.00	0.00	353,776,742.06
४१	कुल जम्मा		४०६.८	कालोपत्रे २८८.१४ कि मि	118,953,675,275.94	9,463,739,631.39			1,545,929,766.65	3,138,400,000.00	1,405,500,000.00	4,837,710,038.61

बागमती सरकारबाट संचालित सडक तर्फका बहुबर्षिय योजनाहरु												
प्रादेशिक सडक तर्फ											०१/०२/२०७७	
सि.न	कार्यालय	योजना सञ्चालन हुने जिल्ला	जम्मा लम्बाई (कि.मी.)	सतहको प्रकार	स्वीकृत ल.ई. रु. (कन्टिनजेंसी समेत)	सम्झौता रकम रु	सम्झौता मिति	सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	गत आ.व. २०७६।७७ सम्म खर्च भएको रकम रु.	यस आ.व.२०७७/७८ मा विनियोजित रकम रू.	यस आ.व.२०७७/७८ मा थप आवश्यक रकम रू.	यस आ.व. २०७८/७९ मा थप आवश्यक रकम रू.